

OFICIO NÚMERO: DOPDUIU/0426/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MARTES 15 DE OCTUBRE DEL 2019


ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLITICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente


C. Benjamín Hernández Lima

Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla.



SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Política Social
15 OCT 2019
9:50
RECIBIDO
F/42/SB/CGPS

• TESORERÍA MUNICIPAL
Calle Ayuntamiento # 9 Centro
Izúcar de Matamoros 74400
(243) 43 6 46 11

• PRESIDENCIA Y DIF
Calle Primavera S/N, Barrio
Santa Catarina, Izúcar de Matamoros, Pue.
(243) 43 6 91 31

• GOBERNACIÓN
Calle Ayuntamiento SN, Auditorio
Municipal, Centro Izúcar de Matamoros.

665T



MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SREFT)
 TERCER TRIMESTRE 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FAJEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE1902015 52654	106589	20190317	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MEJOR OCAÑO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN LUCAS COLUCAN	\$500,904.40 \$500,904.40	\$1,001,808.80	\$500,904.40 \$500,904.40	\$500,904.40 \$500,904.40	\$500,904.40 \$500,904.40	\$500,904.40 \$500,904.40	\$450,813.96 \$500,904.40	100.00%	95.00%	672/M2	
PUE1902015 52684	106712	20190593	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLAN DE AYALA C.C.T. 21DES0032V, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	SAN NICOLAS TOLENTINO	\$1,268,473.01 \$1,268,473.01	\$2,536,946.02	\$1,265,903.72 \$1,268,473.01	\$1,265,903.72 \$1,268,473.01	\$1,265,903.72 \$1,268,473.01	\$1,139,469.88 \$1,268,473.01	\$0.00 \$0.00	100.00%	95.01%	1075/M2	
PUE1902015 51339	103215	20190694	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 26, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DST0028A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	SAN JUAN RABOSO	\$1,098,037.87 \$1,098,037.87	\$2,196,075.74	\$1,098,037.87 \$1,098,037.87	\$1,098,037.87 \$1,098,037.87	\$1,098,037.87 \$1,098,037.87	\$1,098,037.87 \$1,098,040.87	\$988,730.08 \$1,098,041.87	100.00%	95.00%	736/M2	
PUE1902015 52729	106804	20191261	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. EL JARDIN IZUCAR DE MATAMOROS	COL. EL JARDIN	\$ 550,938.81 \$ 550,938.81	\$1,101,921.63	\$ 550,362.07 \$ 550,938.81	\$ 550,362.07 \$ 550,938.81	\$ 550,362.07 \$ 550,938.81	\$ 550,362.07 \$ 550,938.81	\$ 454,702.97 \$ 550,938.81	100.00%	91.31%	443.88/M2	



Gobierno de Puebla

**SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Política Social**

15 OCT 2019

RECIBIDO
F/42/58/CGPS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FSM + FAFPE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE1900015 63873		20190318	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Nº 15 CLAVE 21DST001SK EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLON, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	SAN JUAN COLON	\$1,376,171.75	\$2,752,343.49	\$1,376,171.74	\$1,376,171.74	\$412,460.18	\$412,460.18	\$412,460.18	60.00%	30.00%	980.64/M2	OBRA EN PROCESO
PUE1900015 63883		20190347	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA XUCHAPA, INICIA CARRETERA PUEBLA-HUALUAPAN DE LEON Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCHAPA	\$1,219,286.62	\$2,438,573.25	\$1,219,286.63	\$1,219,286.63	\$1,218,443.20	\$293,168.73	\$293,168.73	95.00%	74.00%	24000/M2	OBRA EN PROCESO
PUE1900015 70932		19R330006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO NIZAPA EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,160,762.81	\$2,160,762.81	\$2,160,762.81	\$2,160,762.81	\$2,159,549.89	\$2,159,549.89	\$2,159,549.89	100.00%	100.00%	18506.09/M ²	
PUE1900015 63934		19R330011	PROYECTO DE VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. SEGUNDA ETAPA	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	100.00%	100.00%	1/LOTE	
PUE1900015 71148		19R330018	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CALANTLA	SAN PEDRO CALANTLA	\$548,210.95	\$548,210.95	\$548,210.95	\$163,770.93	\$163,770.93	\$163,770.93	\$163,770.93	30.00%	30.00%		
PUE1900015 63953		19R330020	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS F-450 (KTP 6.R. 3V GAS AT A/A) PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IZUCAR DE MATAMOROS	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	100.00%	100.00%	2/CAMIONETAS	
PUE1900015 71194		19R330021	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS CON GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	\$689,145.41	\$689,145.41	\$689,145.41	\$689,145.41	\$689,145.41	\$689,145.41	\$689,145.41	100.00%	100.00%	6/LOTE	
PUE1900015 63985		19R330023	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CALLE LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IZUCAR DE MATAMOROS	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	100.00%	100.00%	1/EQUIPAMIENTO	
PUE1900015 64113		19R330024	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,064,421.05	\$2,064,421.05	\$2,064,421.05	\$2,552,217.56	\$2,552,217.56	\$2,552,217.56	\$2,552,217.56	100.00%	100.00%	423.69/M2	
PUE1900015 71279		19R330025	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,199,367.14	\$2,199,367.14	\$2,885,451.83	\$2,885,451.83	\$2,885,451.83	\$2,885,451.83	\$2,885,451.83	100.00%	100.00%	600/M2	
PUE1900015 64145		19R330026	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE MELCHOR OCCAMPO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	100.00%	100.00%	600.8/M2	
PUE1900015 64188		19R330027	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CALLE LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2DA ETAPA	IZUCAR DE MATAMOROS	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	\$394,227.00	100.00%	100.00%	1/EQUIPAMIENTO	
PUE1900015 73401		19R330028	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENTON BRUZ JA ETAPA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE SAN JUAN COLON MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	\$2,223,751.07	100.00%	100.00%	1466.39/M2	
PUE1900015 73999		19R330029	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA CALLE MELCHOR OCCAMPO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	\$826,231.63	\$826,231.63	\$826,231.63	\$826,231.63	\$826,231.63	\$826,231.63	\$826,231.63	100.00%	100.00%	26	

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación General de Política Social

15 OCT 2019

RECIBIDO
 42/SB/CGPS



MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de l/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	90.91	20	22	100.0	20	20			
	2do. Trimestre	91.11	41	45	51.1	23	45			
	3er. Trimestre	92.65	63	68	82.4	56	68			
	4to. Trimestre	100	100	100						
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100		53354876						
		15 OCT 2019								
		RECIBIDO								
		7/42/58/CGPS								
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	2.20	1175648	53354876	2.2	1175648	53354876	53354876	53354876	SOLO SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
	2do. Trimestre	41.67	22231198.33	53354876	17.1	9108300	53354876	53354876		
	3er. Trimestre	66.67	35569917.36	53354876	54.4	29051669	53354876	53354876		
	4to. Trimestre	100.00	53354876	53354876						
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	1.08	22231198.35	20500000	3.22	22231198.35	6905552.56	6905552.56		
	2do. Semestre	1.30	53354876	41000000						

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación General de Política Social
 53354876



MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION	
	2do. Trimestre	4	1	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA	
	3er. Trimestre	8	2	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA	
	4to. Trimestre	8	2	25					

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION	
	2do. Trimestre	20.0	5	25	0	0	25	EXISTEN 14 OBRAS EN PROCESO, LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES PORQUE NO EMIGRARON DE LA MIDS	
	3er. Trimestre	40.0	16	25	12	3	25		
	4to. Trimestre	64.0	16	25					

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Política Social
15 OCT 2019
RECIBIDO
F/42/SB/CGPS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION	
	2do. Trimestre	8.0	2	25	16	4	25	EXISTEN 5 OBRAS EN PROCESO, LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES PORQUE NO EMIGRARON DE LA MIDS	
	3er. Trimestre	20.0	5	25	4	1	25		
	4to. Trimestre	28.0	7	25					

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestari	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimi ento	Reinte gro	Tipo de Gasto	Partida
21	85	1	2019	2	33	I	4	FISM	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	0	0	2	622
		2										2	624
		2										2	626
		2											
21	85	1	2019	2	33	I	5	FORTAMUN	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	0	0	1	311
		2										1	853
		2										2	519
		2										2	625
		2										2	626
		2										2	541
		2										2	622



Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	(Pr Observacion co es
1648976.68	1648976.68	1648976.68	1648976.68	1648976.68	1648976.68	1648976.68	TECHADO EN ESCUELAS
26894999	26894999	21542323.3	8637990.6	4122115.73	3744687.16	3428683.76	OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
24982781.5	24982781.5	19630105.7	5878778.6	4154061.64	4154061.64	2621973.08	ADOQUINAMIENTO, BARRA, CONCRETO HIDRAULICO
10649820.3	10649820.3	10649820.3	4957804	4957804	4957804	4957804	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
5411269.4	5411269.4	5411269.4	5411269.4	5411269.4	5411269.4	5411269.4	CERESO, FORTASEG Y CONAGUA
2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA
2143685.25	2143685.25	2143685.25	1317453.62	1317453.62	1317453.62	1317453.62	REHABILITACION DE CARRETERA, SEÑALETICA
30069055.4	30069055.4	12284096.8	12284096.8	12284096.8	12284096.8	12284096.8	PAVIMENTACIONES LIMPIEZAS DE CAMINOS,DEZAZOLVE,
2223454	2223454	2223454	2223454	2223454	2223454	2223454	ADQUISICION DE VEHICULOS
824920.36	824920.36	824920.36	824920.36	824920.36	824920.36	824920.36	TECHADOS EN ESCUELA


 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Política Social
 15 OCT 2019
 RECIBIDO
 F/42/SB/CGPS