



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FAISMUN																		
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	NO MIGRO		25007FA	MIM-FAISMUN-25007	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS INDIRECTOS 2025	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	\$ 2,254,268.46	100%	100%	22.00	PROYECTOS	NO MIGRO
2	PUE250202532303	28929	25011FA	MIM-FAISMUN-25011	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,822,847.94	\$ 2,822,847.94	\$ 2,822,847.94	\$ 2,822,847.94	\$ 2,822,847.94	\$ 2,781,633.98	\$ 2,781,633.98	100%	100%	515.35	ML	LA OBRA ESTA EN PROCESO
3	PUE250202543668	12892	25012FA	MIM-FAISMUN-25012	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 1,099,460.80	\$ 1,099,460.80	\$ 1,099,460.80	\$ 1,099,460.80	\$ 1,099,460.80	\$ 1,079,567.20	\$ 1,079,567.20	98.19%	98.19%	513.52	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
4	PUE250202532301	12835	25013FA	MIM-FAISMUN-25013	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,055,520.38	\$ 3,055,520.38	\$ 3,055,520.38	\$ 3,055,520.38	\$ 3,055,520.38	\$ 3,023,490.78	\$ 3,023,490.78	100%	100%	397.78	ML	LA OBRA ESTA EN PROCESO
5	PUE250202532300	19087	25015FA	MIM-FAISMUN-25015	REHABILITACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,153,320.92	\$ 3,153,320.92	\$ 3,153,320.92	\$ 3,153,320.92	\$ 3,153,320.92	\$ 3,100,666.68	\$ 3,100,666.68	100%	100%	1698.10	M2	LA OBRA ESTA EN PROCESO
6	PUE250202532299	13034	25017FA	MIM-FAISMUN-25017	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,029,350.35	\$ 3,029,350.35	\$ 3,029,350.35	\$ 3,029,350.35	\$ 3,029,350.35	\$ 2,863,855.06	\$ 2,863,855.06	94.53%	94.53%	1026.65	M2	LA OBRA ESTA EN PROCESO
7	PUE250202532304	29515	25022FA	MIM-FAISMUN-25022	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,144,737.56	\$ 3,439,392.97	\$ 3,439,392.97	\$ 3,439,392.97	\$ 3,439,392.97	\$ 3,439,392.97	\$ 3,439,392.97	100%	100%	1795.00	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
8	PUE250202532295	44999	25024FA	MIM-FAISMUN-25024	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMERA ETAPA EN COBAEP PLANTEL F12 C.T. 21ECB0007X, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,720,030.16	\$ 3,399,945.09	\$ 3,399,945.09	\$ 3,399,945.09	\$ 3,399,945.09	\$ 3,399,945.09	\$ 3,399,945.09	100%	100%	532.95	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
9	PUE250202532297	49238	25025FA	MIM-FAISMUN-25025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMERA ETAPA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ C.C.T.21DPROS16F, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN BERNARDINO	\$ 2,933,925.06	\$ 3,597,129.26	\$ 3,597,129.26	\$ 3,597,129.26	\$ 3,597,129.26	\$ 3,597,129.26	\$ 3,597,129.26	100%	100%	735.00	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
10	PUE250202532296	45603	25026FA	MIM-FAISMUN-25026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO C.C.T. 21DTVO119F, EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	LA GALARZA	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	\$ 1,952,771.20	100%	100%	627.00	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
11	PUE250202532305	29981	25028FA	MIM-FAISMUN-25028	REHABILITACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,758,962.83	\$ 2,758,962.83	\$ 2,758,962.83	\$ 2,758,962.83	\$ 2,758,962.83	\$ 1,434,660.67	\$ 1,434,660.67	52%	52%	744.70	M2	LA OBRA ESTA EN PROCESO
12	PUE250202532302	22508	25029FA	MIM-FAISMUN-25029	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA	RABOSO	\$ 610,798.08	\$ 685,798.08	\$ 685,798.08	\$ 685,798.08	\$ 685,798.08	\$ 685,798.08	\$ 685,798.08	100%	100%	523.00	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
13	PUE250202532298	47817	25033FA	MIM-FAISMUN-25033	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PUEBLA - HUAJAPAN DE LEÓN ENTRE EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL BENITO JUÁREZ Y COLONIA LOS CAJETES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN JUAN RABOSO	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	\$ 3,010,952.77	100%	100%	105.00	PZA	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
14	NO MIGRO		25034FA	MIM-FAISMUN-25034	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN PUCTLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN SEBASTIAN PUCTLA	\$ 1,437,209.87	\$ 1,437,209.87	\$ 1,437,209.87	\$ 1,437,209.87	\$ 1,437,209.87	\$ 656,088.94	\$ 656,088.94	46%	46%	1.00	POZO	LA OBRA ESTA EN PROCESO
15	NO MIGRO		25037FA	MIM-FAISMUN-25037	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERÍMETRO DEL RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,002,744.59	\$ 3,002,744.59	\$ 3,002,744.59	\$ 3,002,744.59	\$ 3,002,744.59	\$1,231,125.28	\$1,231,125.28	41%	41%	1047.30	ML	LA OBRA ESTA EN PROCESO
16	NO MIGRO		25042FA	MIM-FAISMUN-25042	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA CRISTO REY, LOCALIDAD LA GALARZA, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	LA GALARZA	\$ 334,446.77	\$ 334,446.77	\$ 334,446.77	\$ 334,446.77	\$ 334,446.77	\$334,446.77	\$334,446.77	100%	100%	220.00	ML	NO MIGRO AL PORTAL
17	NO MIGRO		25043FA	MIM-FAISMUN-25043	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATELA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SANTA MARIA TATELA	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	\$ 822,209.80	100%	100%	550.00	ML	NO MIGRO AL PORTAL
							\$ 38,143,557.54					\$ 35,668,002.99	\$ 35,668,002.99	\$ -				

\$ 0.46



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FORTAMUN																		
	FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA		NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
1	PUE250102521442		25003FO	MIM-FORT-25003	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA CASA CARMEN SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZÚAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 652,350.80	\$652,350.80	\$652,350.80	\$652,350.80	\$652,350.80	\$652,350.80	\$652,350.80	100%	100%	1063.51	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
2	PUE250102521400		25004FO	MIM-FORT-25004	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL FEDERAL MÉXICO-OAXACA DEL KM. 134+500 AL 138+500 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	\$ 2,973,779.68	100%	100%	166.00	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
3	PUE250102521439		25009FO	MIM-FORT-25009	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MARIANO MATAMOROS (PRIMERA ETAPA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	\$ 3,159,856.32	100%	100%	537.57	ML	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
4	TMP_PUE250202547275		25010FO	MIM-FORT-25010	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 2,106,088.12	\$2,106,088.12	\$2,106,088.12	\$2,106,088.12	\$2,106,088.12	\$2,106,088.12	\$2,106,088.12	100%	100%	1.00	LOTE	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
5	TMP_PUE250202546248		25014FO	MIM-FORT-25014	REHABILITACIÓN DE CAMINO RABOSO-SAN MIGUEL LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	RABOSO, SAN MIGUEL LAS MINAS	\$ 3,115,239.84	\$3,115,239.84	\$3,115,239.84	\$3,115,239.84	\$3,115,239.84	\$3,115,239.84	\$3,115,239.84	100%	100%	13.00	KM	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
6	TMP_PUE250202546257		25016FO	MIM-FORT-25016	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 3,158,654.36	\$3,158,654.36	\$3,158,654.36	\$3,158,654.36	\$3,158,654.36	\$3,158,654.36	\$3,158,654.36	100%	100%	20887.95	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
7	TMP_PUE250202547235		25027FO	MIM-FORT-25027	CONSTRUCCIÓN DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN MIGUEL LAS MINAS	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	100%	100%	1.00	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
8	TMP_PUE250202547220		25035FO	MIM-FORT-25035	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2488N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATETLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	TATETLA	\$ 479,470.15	\$479,470.15	\$479,470.15	\$479,470.15	\$479,470.15	\$479,470.15	\$479,470.15	100%	100%	512.40	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
9	TMP_PUE250202547330		25036FO	MIM-FORT-25036	REHABILITACIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA CARPETA DE RODAMIENTO (BACHEO) PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	\$ 1,538,093.23	100%	100%	133.87	M3	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
10	TMP_PUE250202547413		25038FO	MIM-FORT-25038	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FLORES MAGÓN, COLONIA CRISTO REY, EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	LA GALARZA	\$ 323,785.64	\$323,785.64	\$323,785.64	\$323,785.64	\$323,785.64	\$323,785.64	\$323,785.64	100%	100%	64.09	M3	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
11	TMP_PUE250202547394		25041FO	MIM-FORT-25041	CONSTRUCCIÓN DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN CARLOS BUENA VISTA	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	\$ 1,159,971.73	100%	100%	1.00	PIEZAS	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
							\$ 19,827,261.60						\$19,827,261.60					