



H. AYUNTAMIENTO DE  
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.  
2018-2021  
P R E S I D E N C I A



OFICIO NÚMERO: DOPDUIU/0012/2019  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MARTES 15 DE ENERO DEL 2019

**LIC. EMILIO ESPINOZA CRUZ**  
**DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES**  
**Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe DR. MELITON LOZANO PEREZ, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes, Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, de Hacienda y Crédito Público (SRFT) correspondiente al **4to Informe Trimestral del Ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.



Atentamente

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.  
2018-2021  
**Dr. Melitón Lozano Pérez**

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

*Recibi Original*  
*Dulce Chávez*  
*15/01/19*  
*10:27 hrs*

(243) 43 6 00 06

(243) 43 6 41 40

CALLE PRIMAVERA S/N. BARRIO  
SANTA CATARINA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.  
H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 2018-2021.



MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 4er. TRIMESTRE 2018  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE18040147 4877	421058	18R330005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 NORTE Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO	SAN JUAN RABOSO	FISM	\$1,435,697,15	\$1,435,697,15	100	100	ML	535,97	
PUE18040147 3410	419699	18R330009	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA	SAN NICOLAS TOLENTINO	FISM	\$1,580,244,59	\$1,580,244,59	100	100	ML	714,41	
PUE18040147 4405	420645	18R330010	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CERRITO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA	LA GALARZA	FISM	\$620,799,49	\$620,799,49	100	100	ML	1226	
PUE18040147 4569	420778	18R330011	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	LA GALARZA	FISM	\$1,465,626,93	\$1,465,626,93	100	100	ML	1500,8	
PUE18040147 5203	421139	18R330012	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CAMPESTRE LA PAZ	COL. CAMPESTRE LA PAZ	FISM	\$ 1,648,877,73	\$1,648,877,73	100	100	ML		
PUE18040147 5203	421399	18R330013	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE	COL. LOMAS DE GUADALUPE	FISM	\$ 891,672,35	\$891,672,35	100	100	ML	479	
PUE18040147 5511	421719	18R330014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y COLEC GRAL EN EL BO LOS REYES	BARRIO LOS REYES	FISM	\$ 265,285,60	\$ 265,285,60	100	100	ML	197,97	
PUE18040147 5646	421837	18R330015	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE MATZACO	MATZACO	FISM	\$ 207,534,77	\$ 207,534,77	100	100	ML	621,58	
PUE18040147 5861	422012	18R330016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TATETLA	TATETLA	FISM	\$ 1,761,255,84	\$ 1,761,255,84	100	100	ML	351,95	

MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 4er. TRIMESTRE 2018  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE18040148 8897		18R330002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS LOCALIDADES	FORTAMUN	\$1,012,343,47	\$1,012,343,47	100,00%	100,00%	KM	61,2	
PUE18040148 7022		18R330003	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$1,623,300,01	\$1,623,300,01	100,00%	100,00%	VEHICULOS	3	
PUE18040148 7036		18R330006	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOLENTINO, EN EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	SAN NICOLAS TOLENTINO	FORTAMUN	\$889,956,01	\$889,956,01	100,00%	100,00%	M2	899,85	
PUE18040148 7053		18R330007	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$247,348,02	\$247,348,02	100,00%	100,00%	LOTE	1	
PUE18040148 7003		18R330008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA	SAN FELIPE AYUTLA	FORTAMUN	\$1,098,858,34	\$1,098,858,34	100,00%	100,00%	M2	434	
PUE18040148 7065		18R330017	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑO PERDIDO	MATZACO	FORTAMUN	\$1,214,815,17	\$1,214,815,17	100,00%	100,00%	M2	1193,47	
PUE18040148 6985		18R330018	ADOQUINAMIENTO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES		FORTAMUN	\$897,526,43	\$897,526,43	100,00%	100,00%	M3	560	





Aprobado	Modificado	Recaudado( Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra Project os	Observaciones
13642489.5	13642489.5	13642489.5	13642489.5	13642489.5	13642489.5	13642489.5		ADOQUINAMIENTOS Y REHABILITACION DECAMINOS
35339496.5	35339496.5	35339496.5	35339496.5	9876994.45	9876994.45	9876994.45		AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO ALCANTARILLADOS
9167565.86	9167565.86	9167565.86	9167565.86	9167565.86	9167565.86	9167565.86		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
2535772.95	2535772.95	2535772.95	2535772.95	2535772.95	2535772.95	2535772.95		CERESO Y CONAGUA
1139999.84	1139999.84	1139999.84	1139999.84	1139999.84	1139999.84	1139999.84		RENTA DE MAQUINARIA
2619850.59	2619850.59	2619850.59	2619850.59	2619850.59	2619850.59	2619850.59		OTROS SERVICIOS
16200000	16200000	16200000	16200000	16200000	16200000	16200000		ADQUISICION DE TERRENO
9944667.8	9944667.8	9944667.8	9944667.8	9944667.8	9944667.8	9944667.8		LIMPIEZA DEL RIO PAVIMENTACION ESPACIOS, LIMPIEZA DECAMINO
3919581.95	3919581.95	3919581.95	3919581.95	3919581.95	3919581.95	3919581.95		PAGO DE SUELDOS
1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01	1623300.01		ADQUISICION DE VEHICULOS

MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	2	0	0	2		
	2do. Trimestre	66.7	2	3	0	0	20		
	3er. Trimestre	75	3	4	0	0	1		
	4to. Trimestre	100	4	4	0	0	9	NO SE CAPTURE OBRA EN ESTE RUBRO	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	3	0	0	3		
	2do. Trimestre	62.5	5	8	35	7	20		
	3er. Trimestre	84.6	11	13	80.6	29	36		
	4to. Trimestre	100	11	13	100	9	9	se capturaron 9 obras en este trimestre	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	8	0	0	8		
	2do. Trimestre	75	9	12	10	2	20		
	3er. Trimestre	90	18	20	19.4	7	36		
	4to. Trimestre	100	20	20	0	0	9	NO SE CAPTURE OBRA EN ESTE RUBRO	

MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Método de Cálculo	Periodo	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	SE EJERCIO EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO	SE PAGARON ACCIONES
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	57.1	20	35	33.3	10	30	SE PAGARON ACCIONES	SE PAGARON ACCIONES
	2do. Trimestre	66.7	40	60	94.7	90	95.0	SE TIENE VARIACION EN EL INDICADOR Y SE SUPERARON LAS METAS	SE TIENE VARIACION EN EL INDICADOR Y SE SUPERARON LAS METAS
	3er. Trimestre	94.7	90	95	100.0	100	100.0	SE REALIZAN 10 ACCIONES POR FORTAMUN	SE REALIZAN 10 ACCIONES POR FORTAMUN
	4to. Trimestre	100.0	100	100					
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	47150739	47150739	100	47150739	47150739	SE EJERCIO EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO	
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.67	7858456.5	47150739	5.65	2664380.1	47150739		
	2do. Trimestre	50.00	23575369.5	47150739					
	3er. Trimestre	66.67	31433826	47150739	7.31	3447549.36	47150739		
	4to. Trimestre	100.00	47150739	47150739	100.00	47150739	47150739	SE EJERCIO EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO	
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	0.88	23000000	26000000					
	2do. Semestre	0.37	47150739	128000000	12242843	47150739	0.3	la recaudación es muy baja comparado al bo ministrado	