

OFICIO NÚMERO: DOPDUIU/0246/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VIERNES 12 DE JULIO DEL 2019

VIDA INES VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLITICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente

"Sufragio efectivo, No reelección"

PUEBLA

15 JUL 2019

Dr. Melitón Lozano Pérez

SECRETARÍA DE BIENESTAR
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.
2018-2021

Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla **RECIBIDO**

(243) 43 6 00 06 • (243) 43 6 41 40

CALLE PRIMAVERA S/N, BARRIO
SANTA CATARINA, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.
H. AYUNTAMIENTO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 2018-2021.




Handwritten signature and date: 15/07/19

MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2DO TRIMESTRE 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE19020155 2654	106589		ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN LUCAS COLUCAN	FISM	\$500,904.40	\$500,904.40	0.00%	0.00%	672	M2	
PUE19020155 2694	106589	20190593	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLAN DE AYALA C.C.T. 21DES0032V, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	SAN NICOLAS TOLENTINO	FISM	\$1,268,473.01	\$1,268,473.01	0.00%	0.00%	M2	1075	
PUE19020155 1339	103215	20190594	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 26, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DST0028A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	SAN JUAN RABOSO	FISM	\$1,098,037.87	\$1,098,037.87	0.00%	0.00%	M2	736	
PUE19020155 2729	106804		CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. EL JARDIN IZUCAR DE MATAMOROS	COL EL JARDIN	FISM	\$ 550,982.82	\$ 550,982.82	0.00%	0.00%	M2	443.88	




MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2DO TRIMESTRE 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE19020156 3873		20190318	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 15 CLAVE 21DST0015X EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLON, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	SAN JUAN COLON	FORTAMUN	\$1,376,171.75	\$1,376,171.75	0.00%	0.00%	M2	980.64	
PUE19020156 3883		20190347	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA XUCHAPA, INICIA CARRETERA PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEON Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCHAPA	FORTAMUN	\$1,219,286.62	\$1,219,286.62	0.00%	0.00%	M2	24000	
PUE19020156 3934		19R330011	PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. SEGUNDA ETAPA	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$2,032,671.28	\$2,032,671.28	100.00%	100.00%	LOTE	1	
PUE19020156 3953		19R330020	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS F-450 (KTP 6.8L 3V GAS AT A/A) PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$1,435,000.00	\$1,435,000.00	100.00%	100.00%	CAMIONETAS	2	
PUE19020156 3985		19R330023	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CARGA LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$394,227.00	\$394,227.00	100.00%	100.00%	EQUIPAMIENTO	1	
PUE19020156 4113		19R330024	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE AGUILES SERDAN, ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$2,064,421.05	\$2,552,217.56	100.00%	100.00%	M2	423.69	
PUE19020156 4145		19R330026	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$2,299,957.86	\$2,299,957.86	100.00%	100.00%	M2	600.8	
PUE19020156 4188		19R330027	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CARGA LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2DA ETAPA	IZUCAR DE MATAMOROS	FORTAMUN	\$394,227.00	\$394,227.00	100.00%	100.00%	EQUIPAMIENTO	1	





MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	4.0	1	25	0.0	0	25	SOLO SE EJECUTARON 2 OBRAS
	3er. Trimestre	8.0	2	25				
	4to. Trimestre	8	2	25				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	20.0	5	25	0.0	0	25	
	3er. Trimestre	40.0	10	25				
	4to. Trimestre	64.0	16	25				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	8.0	2	25	16.0	4	25	
	3er. Trimestre	20.0	5	25				
	4to. Trimestre	28.0	7	25				



15 JUL 2019

SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECIBIDO



MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	4.0	1	25	0.0	0	25	SOLO SE EJECUTARON 2 OBRAS
	3er. Trimestre	8.0	2	25				
	4to. Trimestre	8	2	25				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	20.0	5	25	0.0	0	25	
	3er. Trimestre	40.0	10	25				
	4to. Trimestre	64.0	16	25				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.0	0	25	0	0	25	NO SE EJECUTO OBRA EN ESTE TRIMESTRE PORQUE SE ESTA REALIZANDO LA PLANEACION
	2do. Trimestre	8.0	2	25	16.0	4	25	
	3er. Trimestre	20.0	5	25				
	4to. Trimestre	28.0	7	25				

PUEBLA
 15 JUL 2019
 SECRETARÍA DE BIENES Y ADMINISTRACIÓN
 RECIBIDO