



GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

Municipio: Izúcar de Matamoros
Dependencia: Municipio de Izúcar de Matamoros
Área: Presidencia Municipal
No. de Oficio: MIM / DOP / SRFT / 2023 / 0227
Asunto: Se Indica
Fecha: 14 de julio de 2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

ACUSAR

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. Irene Olea Torres

Presidenta Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla

Archivo. Control de Gestión.





GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

ENTIDAD FISCALIZADA:
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS

CLAVE
21085

EJERCICIO FISCAL:
INFORME DEFINITIVO 2022

OBJETO:
**FOLIOS DE LAS PARTIDAS DE LOS FONDOS DE
APORTACIONES FISMDF Y FORTAMUNDF**

PERIÓDO REPORTADO:
2° TRIMESTRE 2023

MÓDULO:
EJERCICIO DEL GASTO



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudador (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	85	1	2022	2	33 1	5 FORTAM UN	1	617568.18	143361.85				1	311	13449605.95	13903302.33	13903302.33	13903302.33	13903302.33	13903302.33				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINANZAS \$34,212.22 + GENERADOS \$383,355.96) REINTEGRO A TESORO \$143,361.85	
		2											1	911	875633.21	874822	874822	874822	874822	874822				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (CAPITAL)	
		2											1	853	3096680.05	3096683.45	3096683.45	3096683.45	3096683.45	3096683.45				PAGO DERECHOS CONAGUA	
		2											1	113	2483882.28	2410181.24	2410181.24	2410181.24	2410181.24	2410181.24				APORTACION AL CERESO	
		2											1	283	682120.4	0	0	0	0	0	0				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
		2											2	541	2100000	3082575.69	3082575.69	3082575.69	3082575.69	3082575.69				UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (PARTIDA CANCELADA)	
		2											1	565	2803505.72	0	0	0	0	0	0				VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA
		2											2	622	1450000	0	0	0	0	0	0				VIDEOVIGILANCIA Y RADIOS SEGURIDAD PUBLICA (PARTIDA CANCELADA)
		2											1	246	545918.89	0	0	0	0	0	0				CONSTRUCCION DE COMANDANCIA (PARTIDA CANCELADA)
		2											2	616	2159440.91	3727890.61	3727890.61	3727890.61	3727890.61	3727890.61				ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (PARTIDA CANCELADA)	
		2											1	529	257624.64	0	0	0	0	0	0				PARQUES
		2											2	612	1950586.59	2981683.94	2981683.94	2981683.94	2981683.94	2981683.94				ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (PARTIDA CANCELADA)	
		2											2	614	25147016.84	29841727.74	29841727.74	29841727.74	29841727.74	29841727.74				REHABILITACION DE ESCUELAS	
		2											2	624	2263416.52	0	0	0	0	0	0				ELECTRIFICACION, BACHEO, GUARNICIONES, OBRAS DE PAVIMENTOS
		2											2	615	2686657	2492523.33	2492523.33	2492523.33	2492523.33	2492523.33				REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO (PARTIDA CANCELADA)	
		2											2	615	2686657	2492523.33	2492523.33	2492523.33	2492523.33	2492523.33				MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	
		2											2	612	13513506.76	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FINANZAS \$31,614.24 + GENERADOS \$852,181.96) REINTEGRO A TESORO \$219,206.01	
		2											2	614	47899727.08	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24				CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELAS Y BIENES PUBLICOS	
		2											2	626	633445.63	0	0	0	0	0	0				DRENAJE, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS (CAPITAL)
		2											2	624	1938727.53	0	0	0	0	0	0				\$57,102,301.15 + REND. FINANCIEROS \$664,590.09)
		2											2	624	1938727.53	0	0	0	0	0	0				CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES (PARTIDA CANCELADA)
		2											2	624	1938727.53	0	0	0	0	0	0				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PARTIDA CANCELADA)





GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

ENTIDAD FISCALIZADA:
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS

CLAVE
21085

EJERCICIO FISCAL:
INFORME DEFINITIVO 2022

OBJETO:
**FOLIOS DE LAS OBRAS DE LOS FONDOS DE
APORTACIONES FISMDF Y FORTAMUNDF**

PERIÓDO REPORTADO:
2° TRIMESTRE 2023

MÓDULO:
DESTINO DEL GASTO



FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202074737	51675	1004-22R33008	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO AGUA AZUL ENTRE CALLE PUENTE FERNANDO Y AVENIDA A OAXACA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IZUCAR - 51675	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,672,872.67	2,672,872.67	2,672,872.67	2,672,872.67	2,672,872.67	2,672,872.67	2,672,872.67	100%	100%	2,455.0 M2	
PUE220202075053	53907	1004-22R33010	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD LA GALARZA ASENTAMIENTO LA GALARZA - 53907	LA GALARZA	1,337,464.41	1,337,464.41	1,337,464.41	1,337,464.41	1,337,464.41	1,337,464.41	1,337,464.41	100%	100%	1 POZO	
PUE220302108921	112853	1004-22R33011	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA AGUSTÍN CORTES C.C.T. 21DPR24835 DE LA ZONA ESCOLAR 050 MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARIA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA XUCHAPA - 112853	SANTA MARIA XUCHAPA	396,649.82	396,649.82	396,649.82	396,649.82	396,649.82	396,649.82	396,649.82	100%	100%	218.0 M2	
PUE220302108975	113030	1004-22R33012	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN RANCHO EL TESORO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN NICOLÁS TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TOLENTINO - 113030	SAN NICOLÁS TOLENTINO	472,338.43	472,338.43	472,338.43	472,338.43	472,338.43	472,338.43	472,338.43	100%	100%	243.0 ML	
PUE220302109063	113290	1004-22R33013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 113290	IZÚCAR DE MATAMOROS	878,069.56	878,069.56	878,069.56	878,069.56	878,069.56	878,069.56	878,069.56	100%	100%	76.0 ML	
PUE220302109068	113305	1004-22R33014	CONSTRUCCION DE CALLE CHICHO ALDAMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BUGAMBILIAS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 113305	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,671,750.04	2,671,750.04	2,671,750.04	2,671,750.04	2,671,750.04	2,671,750.04	2,671,750.04	100%	100%	1,884.0 M2	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente:
Gobierno de Puebla
JUL 2022
IZÚCAR DE MATAMOROS

RECIBIDO
F42/SB/CGPSE

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22030210 9081	113351	1004-22R33015	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN GOLONDRINAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE ALEGRIA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO VALLE PRIMAVERA - 113351	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,647,692.41	1,647,692.41	1,647,692.41	1,647,692.41	1,647,692.41	1,647,692.41	1,647,692.41	100%	100%	554.4 M2	
PUE22030210 9086	113372	1004-22R33016	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALE 3 NORTE MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO - 113372	SAN JUAN RABOSO	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	100%	100%	1,620.00 M2	
PUE22030210 9091	113394	1004-22R33017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA EN CALLE GUERRERO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA ASUNCION - 113394	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,551,263.98	2,551,263.98	2,551,263.98	2,551,263.98	2,551,263.98	2,551,263.98	2,551,263.98	100%	100%	369.82 ML	
PUE22030210 9093	113400	1004-22R33018	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN SEBASTIAN PUCTLA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN PUCTLA - 113400	SAN SEBASTIÁN PUCTLA	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	100%	100%	1 POZO	
PUE22040216 8828	287800	1004-22R33019	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS REYES - 287800	IZÚCAR DE MATAMOROS	719,758.01	719,758.01	719,758.01	719,758.01	719,758.01	719,758.01	719,758.01	100%	100%	404.00 ML	
PUE22040216 8886	288328	1004-22R33020	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 288328	SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos MUNICIPIO DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 288328	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	100%	100%	1,440.00 M2	

14 JUL 2023

RECIBIDO

F142/SBC/CPSE


FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040216 8949	288680	I004-22R33022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD TATEILA ASENTAMIENTO TATEILA - 288680	SANTA MARÍA TATEILA	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	100%	100%	547.27 ML	
PUE22040216 8954	288740	I004-22R33023	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 288740	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	100%	100%	391.77 ML	
PUE22040216 8993	288933	I004-22R33024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNION ENTRE CALLE FILADELFO Y AV. REFORMA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 288933	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	100%	100%	310.17 ML	
PUE22040216 9192	289796	I004-22R33025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS VIOLETAS - 289796	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	100%	100%	374.75 ML	
PUE22040216 9243	290033	I004-22R33026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 290033	SAN MATEO MATZACO	997,075.10	997,075.10	997,075.10	997,075.10	997,075.10	997,075.10	997,075.10	100%	100%	426.66 ML	
PUE22040216 9317	290442	I004-22R33027	SECRETARIA DE BIENESTAR CONSTRUCCION DE TECHOS INCLINADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE LA PARTICION DE FOLIA ESCOLAR EN PREESCOLAR MIGUEL LEONARDO ESCAMILLA CCT 21EIN0326X MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 290442	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	100%	100%	321.6 M2	

SECRETARIA DE BIENESTAR
CONSTRUCCION DE TECHOS INCLINADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE LA PARTICION DE FOLIA ESCOLAR EN PREESCOLAR MIGUEL LEONARDO ESCAMILLA CCT 21EIN0326X MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 290442

RECIBIDO
F42/SB/CGPSE

GOBIERNO DE MATAMOROS
PRESIDENCIA
2021

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040216 9364	290762	1004-22R33038	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE REALIDAD Y CERRADA ALDAMA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 290762	SAN FELIPE AYUTLA	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	100%	100%	410.00 ML	
PUE22040216 9447	291152	1004-22R33039	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS COLUCAN - 291152	SAN LUCAS COLUCAN	2,402,123.73	2,402,123.73	2,402,123.73	2,402,123.73	2,402,123.73	2,402,123.73	2,402,123.73	100%	100%	1,516.00 ML	
PUE22040216 9644	292365	1004-22R33030	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO UNION ENTRE CALLE FILELDO Y AV REFORMA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 292365	IZUCAR DE MATAMOROS	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	100%	100%	1,476.77 M2	
PUE22040216 9660	292464	1004-22R33032	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO EL CERRITO - 292464	SAN JUAN RABOSO	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	100%	100%	839.81 ML	
PUE22040216 9691	292603	1004-22R33033	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL MINAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MINAS LOCALIDAD DE BIENESTAR SAN MIGUEL MINAS ASENTAMIENTO DE BIENESTAR SAN MIGUEL MINAS ASENTAMIENTO DE BIENESTAR Gobierno de Puebla Planificación, Seguimiento y Evaluación Asesistente	SAN MIGUEL MINAS	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	100%	100%	859.00 ML	
PUE22040217 1185	298777	1004-22R33034	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO PRIVADA BENTRO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ARTURO MARQUEZ EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 298777 F142/SB/C/CPSE	IZUCAR DE MATAMOROS	1,313,841.60	1,313,841.60	1,313,841.60	1,313,841.60	1,313,841.60	1,313,841.60	1,313,841.60	100%	100%	980.31 M2	



GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS
PRESIDENCIA
2021

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040217 1212	298860	1004-22R33035	REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN DIAZ MIRON ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 298860	SAN MATEO MATZACO	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	100%	100%	992.67 M2	
PUE22040217 1231	298938	1004-22R33036	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN NIÑOS HEROES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERMANOS SERDAN MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 298938	ABELARDO L. RODRIGUEZ	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	100%	100%	2,359.21 M2	
PUE22040217 1251	298991	1004-22R33038	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN VISTA BONITA ENTRE CALLE MONTE ALBRUL Y CALLE MIRADOR MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZCÁZAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 298991	IZCÁZAR DE MATAMOROS	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	100%	100%	1,428.84 M2	
PUE22040217 1268	299054	1004-22R33041	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN CEDRO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NOGAL MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZCÁZAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN - 299054	IZCÁZAR DE MATAMOROS	2,670,517.05	2,670,517.05	2,670,517.05	2,670,517.05	2,670,517.05	2,670,517.05	2,670,517.05	100%	100%	1,685.29 M2	
PUE22040217 1283	299135	1004-22R33044	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO RIO LERMA ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE MANANTIALES MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZCÁZAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO MIGUEL IGLESIAS General de Gobierno Planeación, Seguimiento y Evaluación de Puebla Asistente	IZCÁZAR DE MATAMOROS	562,416.98	562,416.98	562,416.98	562,416.98	562,416.98	562,416.98	562,416.98	100%	100%	327.12 M2	
PUE22040218 0976	339494	1004-22R33046	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO OAXACA Y PRIVADA PRIMavera MUNICIPIO IZCÁZAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZCÁZAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA-CATARINA 339494	IZCÁZAR DE MATAMOROS	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	100%	100%	623.76 M2	

RECIBIDO
PRESIDENCIA
2021



FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040218 0991	339536	1004-22R33047	CONSTRUCCION DE PRIVADA ADOQUIN DEL PARTIDOR ENTRE CALLEION DEL PARTIDOR Y CALLEION DEL GALLO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MARTIN HUAQUECHULA - 339536	IZÚCAR DE MATAMOROS	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	100%	100%	139.24 M2	
PUE22040218 0999	339558	1004-22R33048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 339558	SAN ISIDRO LABRADOR	821,990.24	821,990.24	821,990.24	821,990.24	821,990.24	821,990.24	821,990.24	100%	100%	623.00 ML	
PUE22040218 1009	339617	1004-22R33050	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD TATETLA ASENTAMIENTO TATETLA - 339617	SANTA MARIA TATETLA	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	100%	100%	809.33 ML	
PUE22040218 1035	339661	1004-22R33051	AMPLIACION DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN - 339661	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	100%	100%	362.00 ML	
PUE22040218 1048	339694	1004-22R33059	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 21DPR363059 MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SECUNDARIA BUENESTAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MARTIN HUAQUECHULA - 339694	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	100%	100%	523.60 M2	
PUE22040218 1056	339708	1004-22R33063	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CCT 21DPR363063 MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 339708	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	100%	100%	507.73 M2	


 COBIE
 DE MAT.
 PRESIDENCI
 2021

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040218 1066	339750	I004-22R33065	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN EL CAMPAMENTO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ COATLA - 339750	IZÚCAR DE MATAMOROS	983,376.72	983,376.72	983,376.72	983,376.72	983,376.72	983,376.72	983,376.72	100%	100%	815.69 M2	Capital FISMDF por \$983,376.72
					664,590.09	664,590.09	664,590.09	664,590.09	664,590.09	664,590.09	664,590.09	100%	100%		Rendimientos Financieros FISMDF por \$664,590.09

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Asistente

Gobierno de Puebla
14 JUL 2023

RECIBIDO
FIAZ/SBIC/CPSE

GOBIERNO DE MATAMOROS
PRESIDENCIA
2021-

FORTAMUN-DF

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22020208 9215		1005-22R33006	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) ESCUADRÓN 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MARGUEZ MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOMAS DE ALCHICHICA	IZÚCAR DE MATAMOROS	930,852.31	930,852.31	930,852.31	930,852.31	930,852.31	930,852.31	930,852.31	100%	100%	456.29 M2	
PUE22020208 9216		1005-22R33007	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) SEXTA DE VICTORIA ENTRE BLVD. EIE PONIENTE Y CALLE EL FAROLITO MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,846,724.11	1,846,724.11	1,846,724.11	1,846,724.11	1,846,724.11	1,846,724.11	1,846,724.11	100%	100%	1,341.9 M2	
PUE22010206 2906		1005-22R33009	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) CAPEP C.C.T. 21DINZ296H MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	IZÚCAR DE MATAMOROS	642,024.97	642,024.97	642,024.97	642,024.97	642,024.97	642,024.97	642,024.97	100%	100%	105.0 LUMINARIAS	
PUE22030213 6025		1005-22R33021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA COQUITLAN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MAZATLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	2,380,771.61	100%	100%	1,586.89 M2	
PUE22040219 8764		1005-22R33031	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MAZATLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	1,714,556.27	100%	100%	123 LUMINARIAS	
PUE22040219 9130		1005-22R33037	PROGRAMA DE BACHILLEREMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO, DESPRENDEMIENTO, DESGASTE Y AFECTACIONES POR CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS CPSE	IZÚCAR DE MATAMOROS	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	596,728.35	100%	100%	953.55 M2	


 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO
 DE MATAMOROS
 PRESIDENCIA
 2021-

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22030213 6028		1005-22R33039	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE	ELAGUACATE	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	1,397,045.69	100%	100%	789.00 ML	
PUE22040219 9145		1005-22R33040	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) CHAPULTEPEC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CAÑÓN DE LOBOS MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CRUZ VERDE	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	2,647,033.20	100%	100%	2,041.20 M2	
PUE22040219 9155		1005-22R33042	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA ARTESANÍA DEL BARRIO POLICROMADO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	438,598.52	100%	100%	406.00 M2	
PUE22040219 9159		1005-22R33043	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) DEL RAYO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CALVARIO 2A SECCIÓN	IZÚCAR DE MATAMOROS	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	541,119.38	100%	100%	254.15 M2	
PUE22040219 9223		1005-22R33045	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) PUENTE FERNANDO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE MANANTIALES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IZÚCAR	IZÚCAR DE MATAMOROS	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	516,299.31	100%	100%	313.40 M2	
PUE22040219 9233		1005-22R33049	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	EL CARMEN	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	310,905.82	100%	100%	85.00 ML	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
F42/SB/CGPSE

COPIA
DE MATAMOROS
PRESIDENCIA
2021

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040219 9240		1005-22R33052	REHABILITACIÓN DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO	SAN MATEO MATZACO	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	2,511,676.49	100%	100%	405.50 ML	
PUE22040219 9247		1005-22R33053	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BUGAMBILIAS MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA MAGDALENA	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	1,129,851.18	100%	100%	30.00 ML	
PUE22040219 9258		1005-22R33055	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MANUEL LA PAROTA ASENTAMIENTO SAN MANUEL LA PAROTA	SAN MANUEL LA PAROTA	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	2,339,658.97	100%	100%	484.79 M2	
PUE22040219 9292		1005-22R33056	ADQUISICIÓN DE 3 PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADAS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	2,158,919.89	100%	100%	3 PATRULLAS	
PUE22040219 9302		1005-22R33057	CONSTRUCCIÓN DE PRIVADA (ADOQUIN) BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA Y PRIVADA BENITO JUAREZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS (LA JOYA)	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	2,488,462.91	100%	100%	1,059.19 M2	
PUE22040219 9362		1005-22R33060	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (CONCRETO) NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOMAS DE ALCHICHICA	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	2,557,690.96	100%	100%	717.95 M2	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Gobierno de Puebla
Evaluación, Seguimiento y Asistente

14 JUL 2023
2,557,690.96

RECIBIDO
F/42/SB/CGPSE

COBIE
DE MAT
PRESIDENCI
2021

FORTAMUN-DF															
FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE22040219 9376		1005-22R33061	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL EMPLEADO	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	1,363,931.84	100%	100%	468.30 M2	
PUE22040219 9389		1005-22R33062	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	2,492,523.33	100%	100%	111.20 KM	
PUE22040219 9402		1005-22R33067	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	923,655.80	100%	100%	5 MOTOPATRULLAS	
PUE22040219 9685		1005-22R33068	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) DEL CAMPESINO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA	AGUA ESCONDIDA	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	905,195.64	100%	100%	839.40 M2	
PUE22040219 9689		1005-22R33069	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) REFORMA "ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL PAZ MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PASADOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE PASADOS ASISTENTE SAN JOSÉ DE PASADOS	BIENESTAR	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	901,432.30	100%	100%	756.07 M2	
PUE22040219 9688		1005-22R33070	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) 5 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	SANTA MARÍA XUCHAPA	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	600,545.29	100%	100%	497.05 M2	

COBIE
DE MAT
PRESIDENCI
2021



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	FORTAMUN-DF				DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
							MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							
PUE22040219 9709		1005-22R33071	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	SANTA MARÍA XUCHAPA	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	496,093.70	100%	100%	100%	452.14 M2	
PUE22040219 9719		1005-22R33072	CONSTRUCCIÓN DE PRIVADA (ADOQUIN) IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	SANTA MARÍA XUCHAPA	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	292,458.96	100%	100%	100%	251.04 M2	
PUE22040219 9734		1005-22R33073	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLEION DE LA PAZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	IZÚCAR DE MATAMOROS	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	2,064,947.69	100%	100%	100%	162.17 ML	
PUE22040219 9736		1005-22R33074	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLEION DE LA PAZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO	IZÚCAR DE MATAMOROS	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	1,799,808.14	100%	100%	100%	174.10 ML	
PUE22040219 9749		1005-22R33075	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO LA SECA	IZÚCAR DE MATAMOROS	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	977,447.77	100%	100%	100%	71 LUMINARIAS	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
IZÚCAR DE MATAMOROS
Evaluación y Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
F142/SB/IC/PSSE





GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

ENTIDAD FISCALIZADA:
MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS

CLAVE
21085

EJERCICIO FISCAL:
INFORME DEFINITIVO 2022

OBJETO:
**FOLIOS DE LOS INDICADORES DE LOS FONDOS
DE APORTACIONES FISDMDF Y FORTAMUNDF**

PERIÓDO REPORTADO:
2° TRIMESTRE 2023

MÓDULO:
INDICADORES DE RESULTADOS



INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	29	0.00	0	37		NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS DURANTE EL EJERCICIO
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	31.03	9	29	59.46	22	37		ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO		20	29	40.54	15	37		ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

RECIBIDO

14 JUL 2023

688.97

GOBIERNO DE MATAMOROS

IZÚCAR DE MATAMOROS

PRESIDENCIA

2021

F142/SB/CGPSE

INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	INFORME DEFINITIVO	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	META ALCANZADA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	META ALCANZADA
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	100.00	61,937,369.00	61,937,369.00	META ALCANZADA
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	2.08	61,937,369.00	29,819,836.55	1.48	61,937,369.00	41,828,891.33	EXISTIÓ UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO CONTRA LO PLANEADO
PLANEADO								
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	INFORME DEFINITIVO	-18.37	112,298,417.07	137,566,728.00	14.79	157,907,733.35	137,566,728.00	EXISTIÓ UN INCREMENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO CONTRA LO PLANEADO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Gobierno del Estado de Tlaxcala
Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
DEFINITIVO


PRESENTE



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia o Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Programa presupuesta	2022 FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación para (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar	883796.1	219206.01	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuesta	63984407	64648997.09	64648997.09	64648997.09	64648997.09	64648997.09	64648997.09	0	0	0	0	0	63984407	Validado	[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Izúcar de Matamoros", "Observación": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FINANZAS \$3,1614.24 + GENERADOS \$852,181.86) REINTEGRO A TESORO \$219,206.01"]]
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022 FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación para (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Izúcar de Matamoros	883796.1	219206.01	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1938727.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022 FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación para (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Izúcar de Matamoros	633445.63	0	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	633445.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022 FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación para (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Izúcar de Matamoros	13513506.76	6882105.85	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	13513506.76	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85	6882105.85	0	0	0	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELAS Y BIENES PUBLICOS
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022 FEDERALES (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación para (APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	004	33 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Izúcar de Matamoros	47898727.08	57766891.24	2 - Gasto de Inversión	614 - Demos de construcción de obras de urbanización	47898727.08	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24	57766891.24	0	0	0	N/A	N/A	Validado	DRENAJE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS (CAPITAL \$57,102,301.15 + REND. FINANCIEROS \$664,590.09)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia o Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado o Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Izúcar de Matamoros	Programa presupuesta	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	617568.18	143361.85	1-Gasto corriente	Total del Programa Presupuesto	61937369	62411575.33	62411575.33	62411575.33	62411575.33	62411575.33	62411575.33	0	0	0	0	61937369	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Izúcar de Matamoros", "Observación": "RENDIMIENTO FINANCIERO (FINANZAS \$34,212.22 + GENERADOS \$583,355.96) REINTEGRO A TESORO \$143,361.85"]
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	248382.28	2410181.24	1-Gasto corriente	246 - Material electrónico	545918.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	248382.28	2410181.24	1-Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	248382.28	2410181.24	2410181.24	2410181.24	2410181.24	2410181.24	2410181.24	0	0	0	N/A	Validado	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	853 - Otros convenios	309668.45	309668.45	1-Gasto corriente	853 - Otros convenios	3066960.05	309668.45	309668.45	309668.45	309668.45	309668.45	0	0	0	N/A	Validado	AFORTACION AL CERESO
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	875633.21	874822	1-Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	875633.21	874822	874822	874822	874822	874822	874822	0	0	0	N/A	Validado	PAGO DERECHOS CONAGUA
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	2803505.72	0	1-Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	2803505.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	VIDEOVIGILANCIA Y RADIOS SEGURIDAD PUBLICA (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	257624.64	0	1-Gasto corriente	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	257624.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	2100000	3082575.69	2-Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2100000	3082575.69	3082575.69	3082575.69	3082575.69	3082575.69	3082575.69	0	0	0	N/A	Validado	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	1455000	0	2-Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	1455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	2265416.52	0	2-Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2265416.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportación para Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros	Municipio de Izúcar de Matamoros	195586.59	2981683.94	2-Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	195586.59	2981683.94	2981683.94	2981683.94	2981683.94	2981683.94	2981683.94	0	0	0	N/A	Validado	REHABILITACION DE ESCUELAS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Dependenci o la Ejecutora Financiera	Rendimient o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado Modificado	Compro me Ejercido	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	25147016.84	29841727.74	29841727.74	29841727.74	N/A	Validado	ELECTRIFICACION, BACHEO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicac ión	2686657	2492523.33	2492523.33	2492523.33	N/A	Validado	MANUTENIMIENTO CAMINOS RURALES
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	616 - Otras construcción es de Ingeniería civil u obra pesada	0	2159440.91	2159440.91	2159440.91	N/A	Validado	DESAZOLVE DEL RIO
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcción es de Ingeniería civil u obra pesada	2159440.91	1568449.7	1568449.7	1568449.7	N/A	Validado	BARIDAS PERIMETRALES Y PARQUES
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	283 - Preadmisión de energía para seguridad pública y nacional	69220.4	0	0	0	N/A	Validado	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (PARTIDA CANCELADA)
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	1005	FORTAMUN	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13496605.95	13903302.33	13903302.33	13903302.33	N/A	Validado	CHE PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAPITAL \$13,429,096.00 + REND. FINANCIEROS \$474,206.33



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo Indicador	Dimensión	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	5	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Especiales para Entidades Federativas o A. Y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto o A.	1004	FAIS Municipal y Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportación para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos completados	Permite conocer el número de proyectos completados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos clasificados como registrados en la MIDS correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Descendente	68.96552	Adecuación es normativa que impactan en las acciones del programa presupuest al		68.96552	40.54054	Adecuación es normativa que impactan en las acciones del programa presupuest al		170.11		Validado	
2022	5	5	Puebla	Izúcar de Matamoros	32 - Especiales para Entidades Federativas o A. Y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto o A.	1004	FAIS Municipal y Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportación para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos clasificados como registrados en la MIDS correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Ascendente	31.03448	Adecuación es normativa que impactan en los sujetos del Programa presupuest al		31.03448	59.45946	Adecuación es normativa que impactan en los sujetos del Programa presupuest al		191.59		Validado	
2022	5	5	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Especiales para Entidades Federativas o A. Y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto o A.	1004	FAIS Municipal y Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportación para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros registros en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos clasificados como registrados en la MIDS correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificado No se 2022 (m. programado) 53833.000 proyectos clasificados en este rubro por interese de que el Municipio tiene otras necesidades sociales		0	Justificado No se 2022 (m. programado) 53833.000 proyectos clasificados en este rubro por interese de que el Municipio tiene otras necesidades sociales		0	Otras causas NO SE CUENTAN PROYECTOS DURANTE EL EJERCICIO		100	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Hijo	
2022	5	5	Puebla	Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas o A. Y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	1005	FORTAMUN 2 - Desarrollo Social	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportación de Entidades Federativas y de las Territoriales del Distrito Federal	17458	Índice de Aplicación presupuestaria de recursos del fondo. Financieras conforme a + Gasto ejercido en el presupuesto por la Ley de Derechos Coordinado de Agua + Gasto ejercido en el presupuesto con el gasto pública + Gasto ejercido en mayores Inversión) // Beneficios (Gasto total ejercido del población, FORTAMUN (Gasto) // 100 expectativa de registrar un	Componente Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acumulado	100	100	100	Validado								
2022	5	5	Puebla	Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas o A. Y Municipios	416 - Dirección General de Programación Presupuestaria	1005	FORTAMUN 2 - Desarrollo Social	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportación de Entidades Federativas y de las Territoriales del Distrito Federal	17459	Porcentaje de recursos anual recibidos de FORTAMUN por municipios y demarcado territorial de la Ciudad de México, Monto este indicador muestra el porcentaje de recursos en municipios o demarcado territorial de la Ciudad de México	Componente Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acumulado	100	100	100	Validado								





**Secretaría
de Bienestar**
Gobierno de Puebla

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Oficio Núm.SB.CGPSE.554/2023
Asunto: Semaforizado Informe Definitivo 2022 y 2do trimestre 2023
"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 27 de Julio de 2023



**C.C. PRESIDENTES Y PRESIDENTAS
MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES**

Con fundamento en los artículos 1 segundo y cuarto párrafo, 3 segundo párrafo, 4, 5, 6, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, II y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracción IV y 25 fracciones VIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; numerales Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto, de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de operación de los Recursos del Ramo General 33 (SRFT); artículo 76 fracción II y III Capítulo IX y artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 27 fracción I inciso b) del Código Fiscal de la Federación. Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al Informe Definitivo Ejercicio 2022 y Segundo Trimestre del Ejercicio 2023. Señalando que en aquellos casos en los que el estatus corresponda a NO REPORTÓ (rojo) o NO SOLVENTÓ (amarillo), deberán llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento del reporte de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el próximo trimestre, y solventar dichas observaciones para prevenir el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades que correspondan por las omisiones a la Ley, por parte de las instancias correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinación General de Planeación,
Seguimiento y Evaluación

C.c.p. Lizeth Sánchez García, Secretaria de Bienestar. - Para su conocimiento. - Presente
Archivo.

Validó	Eduardo Saavedra Luna / Dirección de Seguimiento y Evaluación	
Elaboró	Miriam Susana Hernández Sánchez / Analista Especializada	

Calle 20 Oriente 2036, Colonia Humboldt
Puebla, Pue. C.P.72370 Tel. (222) 7 77 97 00 extensión 1129
srfi.bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx



Municipio de Izúcar de Matamoros

Resultados SRFT

Informe Definitivo 2022

FISM

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Resultados SRFT

Informe Definitivo 2022

FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Estatus




Si Reporto



No Solveto



No Reporto



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación