



GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

Dependencia: Municipio de Izúcar de Matamoros
Área: Presidencia Municipal
No. de Oficio: MIM / DOP / SRFT / 2024 / 0012
Asunto: Solicitud de Validación de Folios
Fecha: 12 de enero de 2024
Página: Página 1 de 1

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



C. Irene Olea Torres

Presidenta Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

Presidencia (243) 436 00 06 presidencia@izucar.gob.mx Atención Ciudadana (243) 436 60 60 atencionciudadana@izucar.gob.mx

CASA COLORADA, CUARTEL DE DON MARIANO MATAMOROS: Plaza de la Constitución 1, Col. Centro, C.P. 74400, Izúcar de Matamoros, Puebla Gobierno de Izúcar de Matamoros

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	85	1	2023	33 I	2		4 FAS Especifico Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		1	1675049.75	219703.72		2	612	14719271.5	14719271.5	14719271.5	14719271.5	14719271.5	14719271.5	7457748.31	CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELAS Y BIENES PUBLICOS (PARQUES, UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHAS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													2	614	57619880.4	59075226.4	59075226.4	59075226.4	59075226.4	59075226.4	59075226.4	46375966.8	DRENAJE, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y PAVIMENTOS CAPITAL 57,619,880.41 Y REND. 1,455,346.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	85	1	2023	33 I	2		5 FORTAMUN		1	727171.68	83143.16		2	616	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	PERIMETRALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													1	113	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23020222 6863	101342	1004- 23R33006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN COLÓN ASENTAMIENTO SAN JUAN COLÓN	LOC. SAN JUAN COLÓN	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	\$2,581,871.87	100.00%	100.00%	874.00 ml	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23030224 7332	148255	1004- 23R33010	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) CALLE REFORMA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS BOCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS BOCAS	LOC. SAN JOSÉ LAS BOCAS	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	\$1,347,063.18	100.00%	100.00%	722.60 m2	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23020222 8155	109979	1004- 23R33011	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS-LOS LIMONES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN CARLOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN CARLOS BUENAVISTA	LOC. SAN CARLOS BUENAVISTA	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	\$2,830,177.02	100.00%	100.00%	1,780.10 m2	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23020222 7625	106624	1004- 23R33013	REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) REVOLUCIÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJÓN DE LA PAZ EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOCO	BO. STA. CRUZ TECOCO	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	\$1,845,419.65	100.00%	100.00%	1,034.4 m2	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23020222 7774	107634	1004- 23R33015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RIO NEXAPA EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS (LA JOYA)	LOS ARCOS (LA JOYA)	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	\$2,377,076.05	100.00%	100.00%	423.14 m3	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23020222 8510	111886	1004- 23R33016	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO	ITA. AUX. SAN MATEO MATZACO	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	\$2,891,777.47	100.00%	100.00%	1 Tanque	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE23020222 8326	110748	1004- 23R33017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC C.C.T. 21DIN00351 MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN NICOLÁS TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TOLENT												

RECIBIDO

F427/SB/CGPSE



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNALES
CUARTO TRIMESTRE 2023

MATAMOROS LOCALIDAD IZCUAR DE MATAMOROS	RECIBO	LA CALLE REHABILITACION DE LA CALLE (CONCRETO) MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO MUNICIPIO IZCUAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA DE FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA)
\$2,890.00		JTA. AUX. AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA)
		SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION DEL ASISTIMIENTO Y CUIDADO PERSONAL
		Gobierno d. D. H. de la Estados Unidos Mexicanos



FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23040229 9477	347942	1004- 23R33031	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CARRETERA FEDERAL No.190 PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN DEL KM 63+400 AL KM 66+380 Y DE LA CARRETERA No.31 AMAYUCA - IZÚCAR DE MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 0+920 (EJE PONIENTE), EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$12,434,431.91	\$12,434,431.91	\$12,434,431.91	\$12,434,431.91	\$12,434,431.91	\$12,434,431.91	\$8,795,898.25	100.00%	70.74%	2,625.40 ml	
PUE23040230 0672	352355	1004- 23R33034	EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO	ITA. AUX. SAN MATEO MATZACO	\$363,769.98	\$363,769.98	\$363,769.98	\$363,769.98	\$363,769.98	\$363,769.98	\$363,769.98	100.00%	100.00%	1 Tanque	
PUE23040230 1423	355294	1004- 23R33035	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN COAHUXTLA	BARR. SAN JUAN COAHUXTLA	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	\$2,879,843.85	100.00%	100.00%	2,123.60 ml	
PUE23040230 1712	356500	1004- 23R33038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA" C.C.T. 21EJUN0094X EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN	BARR. SANTIAGO MIHUACAN	\$1,377,891.99	\$1,377,891.99	\$1,377,891.99	\$1,377,891.99	\$1,377,891.99	\$1,377,891.99	\$994,067.12	100.00%	72.14%	318.32 m2	
PUE23040230 1796	356899	1004- 23R33039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" C.C.T. 21DIN2094L EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSTE	COL. FOVISSTE	\$1,212,911.54	\$1,212,911.54	\$1,212,911.54	\$1,212,911.54	\$1,212,911.54	\$1,212,911.54	\$855,082.47	100.00%	70.50%	230.64 m2	
PUE23040230 2215	358760	1004- 23R33040	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "ARISTO JUAREZ FUENTES" C.C.T. 21DIN0218Q EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS COLUCAN	ITA. AUX. SAN LUCAS COLUCAN	\$1,723,584.85	\$1,723,584.85	\$1,723,584.85	\$1,723,584.85	\$1,723,584.85	\$1,723,584.85	\$1,098,844.99	100.00%	63.75%	430.61 m2	
PUE23040231 2768	405563	1004- 23R33041	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS REYES	BARR. LOS REYES	\$1,042,377.79	\$1,042,377.79	\$1,042,377.79	\$1,042,377.79	\$1,042,377.79	\$1,042,377.79	\$0.00	100.00%	0.00%	215 ml	
PUE23040231 2980	406350	1004- 23R33043	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO VALLE PRIMAVERA	BARR. LOS REYES SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Desarrollo Urbano y Construcción Ejecución COL. VALLE PRIMAVERA ENE 2024	\$2,211,353.22	\$2,211,353.22	\$2,211,353.22	\$2,211,353.22	\$2,211,353.22	\$2,211,353.22	\$1,525,533.24	100.00%	68.99%	468.93 m2	

RECIBIDO
F42/SR/ICGPSE
ENE 2024

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402313126	406963	1004-23R33045	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AGUSTÍN CORTÉS Y 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO "LA MAROMA" EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARIA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA XUCHAPA	ITA. AUX. SANTA MARIA XUCHAPA	\$1,368,716.76	\$1,368,716.76	\$1,368,716.76	\$1,368,716.76	\$1,368,716.76	\$1,368,716.76	\$1,003,632.35	100.00%	73.33%	396.26 m2	
PUE230402315320	415699	1004-23R33048	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CRUZ VERDE	COL. CRUZ VERDE	\$2,176,175.65	\$2,176,175.65	\$2,176,175.65	\$2,176,175.65	\$2,176,175.65	\$2,176,175.65	\$1,316,831.06	100.00%	60.51%	1,256.00 ml	(CAPITAL \$720,829.62 + REND. \$1,455,346.03)
PUE230402317833	425820	1004-23R33056	REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MEJOR CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS CENTRO	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$1,812,176.91	\$1,812,176.91	\$1,812,176.91	\$1,812,176.91	\$1,812,176.91	\$1,812,176.91	\$0.00	100.00%	0.00%	4,604.30 m2	
PUE230402317213	423660	1004-23R33057	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DRENAJE SANITARIO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MEJOR CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS CENTRO	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$594,656.72	\$594,656.72	\$594,656.72	\$594,656.72	\$594,656.72	\$594,656.72	\$0.00	100.00%	0.00%	266.30 ml	
PUE230402317384	424281	1004-23R33058	REHABILITACIÓN DE ÁREA COMPLEMENTARIA CIRCUITO INTERIOR DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MEJOR CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS CENTRO	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$2,314,742.07	\$2,314,742.07	\$2,314,742.07	\$2,314,742.07	\$2,314,742.07	\$2,314,742.07	\$0.00	100.00%	0.00%	1,955.50 m2	
PUE230402314252	411650	1004-23R33059	CONSTRUCCIÓN CON ADOQUIN DE CALLE LOS AMATES Y CALLE AURORA ENTRE CALLES 2 PONIENTE Y BENITO JUAREZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS REYES	BARR. LOS REYES	\$1,051,419.33	\$1,051,419.33	\$1,051,419.33	\$1,051,419.33	\$1,051,419.33	\$1,051,419.33	\$0.00	100.00%	0.00%	647.97 m2	
PUE230402313830	410334	1004-23R33062	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANZANOS MEJOR CONOCIDA COMO "LA TRONCONERA" ENTRE CARRETERA ESTATAL No.31 AMAYUCA-IZÚCAR DE MATAMOROS Y CALLE CHABACANOS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	COL. RANCHO JUANITOS	\$2,888,601.94	\$2,888,601.94	\$2,888,601.94	\$2,888,601.94	\$2,888,601.94	\$2,888,601.94	\$0.00	100.00%	0.00%	2,200.80 m2	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Unidad Ejecutiva de Planeación, Seguimiento y Evaluación
PUEBLA, PUE.
ENE 2024
RECIBIDO
F425B/C/CPSE

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23040231 9754	434598	1004- 23R33063	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO	BARR. SAN BERNARDINO	\$487,733.75	\$487,733.75	\$487,733.75	\$487,733.75	\$487,733.75	\$487,733.75	\$0.00	100.00%	0.00%	699.30 m2	
PUE23040231 9585	433987	1004- 23R33064	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO OAXACA Y PRIVADA HIDALGO EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN	BARR. LA ASUNCIÓN	\$2,853,897.89	\$2,853,897.89	\$2,853,897.89	\$2,853,897.89	\$2,853,897.89	\$2,853,897.89	\$0.00	100.00%	0.00%	611.63 ml	

56,210,791.19

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03

76,171,574.03





MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FORTAMUNDOF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202233360		1005-23R33005	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZUCAR DE MATAMOROS	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	\$2,559,761.58	100.00%	100.00%	4.24 km	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233369		1005-23R33007	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL IMSS EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CALVARIO 2A SECCIÓN	COL. EL CALVARIO 2A SECCIÓN	\$640,382.43	\$640,382.43	\$640,382.43	\$640,382.43	\$640,382.43	\$640,382.43	\$640,382.43	100.00%	100.00%	181.48 ml	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233386		1005-23R33008	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD LA SOLEDAD PIZOTLA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD PIZOTLA	LOC. LA SOLEDAD PIZOTLA	\$931,655.29	\$931,655.29	\$931,655.29	\$931,655.29	\$931,655.29	\$931,655.29	\$931,655.29	100.00%	100.00%	545.00 ml	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233390		1005-23R33009	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL	LOC. SAN RAFAEL	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	\$1,455,743.77	100.00%	100.00%	981.00 ml	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233497		1005-23R33012	DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL CON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA DE LA PRESA EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS MINAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LAS MINAS	LOC. SAN MIGUEL LAS MINAS	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	\$2,881,466.02	100.00%	100.00%	4,392.20 m3	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233517		1005-23R33014	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SACCA COSECHAS EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SANTA MARÍA XUCHAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA XUCHAPA	JTA. AUX. SANTA MARÍA XUCHAPA	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	\$1,906,277.91	100.00%	100.00%	5.26 km	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230202233525		1005-23R33018	CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUÍN) DEL CAMPESINO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL CAMPESINO EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA) ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA)	LOC. AGUA ESCONDIDA.	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	\$2,409,127.92	100.00%	100.00%	1,632.09 m2	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230302270500		1005-23R33025	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO	JTA. AUX. SAN JUAN RABOSO	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	\$1,391,309.00	100.00%	100.00%	\$1,391,309.00	FOLIO REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES
PUE230302270521		1005-23R33028	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AGUSTÍN CORTÉS Y 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO "LA MAROMA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	JTA. AUX. SANTA MARÍA XUCHAPA	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	\$2,876,658.05	100.00%	100.00%	\$2,876,658.05	REPORTANDO AVANCES AL 100%
RECIBIDO 15 ENE 2024 269.52 m2 100.00%															

RECIBIDO
15 ENE 2024
100.00%

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Coordinación General de Anteproyectos y Ejecución
Diseño de
Ejecución



GOBIERNO DE
IZÚCAR
DE MATAMOROS

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FORTAMUNDF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23030227 0559		1005- 23R33030	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO	JTA. AUX. SAN JUAN RABOSO	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	\$2,891,379.33	100.00%	100.00%	1380.56 m2	REPORTANDO AVANCES AL 100%
PUE23030227 0635		1005- 23R33032	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-OAXACA Y CALLE HERCULANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOCO	BARR. SANTA CRUZ TECOCO	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	\$2,661,942.20	100.00%	100.00%	83 Luminarias	REPORTANDO AVANCES AL 100%
TMP_PUE2304 02338646		1005- 23R33033	PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS POR DETERIORO, DESPRENDIMIENTO, DESGASTE Y AFECTACIONES POR CIRCULACIÓN VEHICULAR, LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	\$1,116,141.55	100.00%	100.00%	1,415.10 m2	
TMP_PUE2304 02338587		1005- 23R33037	ADQUISICIÓN DE 4 PICK-UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO (PREVENCIÓN) PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	\$2,843,386.88	100.00%	100.00%	4 Vehículos	
TMP_PUE2304 02338671		1005- 23R33042	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA	LOC. SAN MANUEL LA PAROTA	\$2,549,568.05	\$2,549,568.05	\$2,549,568.05	\$2,549,568.05	\$2,549,568.05	\$2,549,568.05	\$1,117,479.39	100.00%	43.83%	111.20	
TMP_PUE2304 02339223		1005- 23R33044	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MANZANOS MEJOR CONOCIDA COMO "LA TRONCONERA" ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 31 AMAYUCA-IZÚCAR DE MATAMOROS Y CALLE CHABACANOS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS	COL. RANCHO JUANITOS	\$2,883,273.28	\$2,883,273.28	\$2,883,273.28	\$2,883,273.28	\$2,883,273.28	\$2,883,273.28	\$1,748,851.52	100.00%	60.66%	814.62 m2	
TMP_PUE2304 02339227		1005- 23R33046	ADOQUINAMIENTO EN LA LATERAL LAZARO CÁRDENAS ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CERRADA EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO AMATITLINES	COL. AMATITLINES	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	\$1,234,272.93	100.00%	100.00%	1,185.95 m2	
TMP_PUE2304 02339230		1005- 23R33047	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN PUEBLA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN PUEBLA	JTA. AUX. SAN SEBASTIÁN PUEBLA	\$2,336,758.25	\$2,336,758.25	\$2,336,758.25	\$2,336,758.25	\$1,608,372.02	\$1,608,372.02	\$1,608,372.02	100.00%	SECRETARÍA DE BIENESTAR Social, Acción General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Gobierno de México 15 ENE 2024	517.38 ml	
TMP_PUE2304 02339235		1005- 23R33049	REHABILITACIÓN DE 26 MÓDULOS SANITARIOS EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$1,393,176.65	\$1,393,176.65	\$1,393,176.65	\$1,393,176.65	\$1,393,176.65	\$1,393,176.65	\$1,299,709.09	100.00%	93.29%	1301 m2	

RECIBIDO

F142/5B/C/CPSE

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FORTAMUND															
FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FIECO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2304 02338600		1005- 23R33050	ADQUISICIÓN DE 2 PICK-UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD) PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	\$2,346,127.44	100.00%	100.00%	2 Vehículos	
TMP_PUE2304 02338610		1005- 23R33051	ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	\$1,046,432.80	100.00%	100.00%	5 Vehículos	
TMP_PUE2304 02339240		1005- 23R33053	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD VISTA HERMOSA ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA	LOC. VISTA HERMOSA	\$261,831.23	\$261,831.23	\$261,831.23	\$261,831.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35.00%	0.00%	1 Pozo	
TMP_PUE2304 02339242		1005- 23R33054	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN DIEGO CHICONCUAC	BARR. SAN DIEGO CHICONCUAC	\$148,862.65	\$148,862.65	\$148,862.65	\$148,862.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35.00%	0.00%	75.00 ml	
TMP_PUE2304 02339243		1005- 23R33055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA	BARR. SANTA CATARINA	\$139,675.19	\$139,675.19	\$139,675.19	\$139,675.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35.00%	0.00%	5 Luminarias	
TMP_PUE2304 02339245		1005- 23R33060	DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO MEDIANTE REHABILITACIÓN DE ACEQUIA DE 0.160 KM DEL CANAL PRINCIPAL CON SECCIÓN CUADRADA CADENAMIENTO KM 0+540 AL KM 0+700 EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA	BARR. SANTA CATARINA	\$1,146,379.25	\$1,146,379.25	\$1,146,379.25	\$1,146,379.25	\$689,517.48	\$689,517.48	\$689,517.48	60.15%	60.15%	120.00 ml	
TMP_PUE2304 02338615		1005- 23R33061	ADQUISICIÓN DE 2 SEDÁN TIPO PATRULLA EQUIPADOS CON BALIZAMIENTO (PREVENCIÓN) PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IZÚCAR DE MATAMOROS	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	\$1,005,587.44	100.00%	100.00%	2 Vehículos	

43,057,177.09 43,057,177.09 43,057,177.09 43,057,177.09 43,321,560.02 41,321,560.02 37,053,210.02



MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se registraron proyectos durante el trimestre por que el municipio se encontraba en la fase de planeación durante el periodo de Captura en MIDS		
	2do. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	6	No se planearon Otros Proyectos durante el Trimestre		
	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	14	No se planearon Otros Proyectos durante el Trimestre		
	4to. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	33	No se planearon Otros Proyectos durante el Trimestre		
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se registraron proyectos durante el trimestre por que el municipio se encontraba en la fase de planeación durante el periodo de Captura en MIDS		
	2do. Trimestre	50.00	2	4	50.00	3	6	Meta Alcanzada		
	3er. Trimestre	50.00	5	10	21.43	3	14	No se alcanzó la meta debido a que no migraron proyectos por observaciones realizadas y solicitaron eliminarlas de MIDS y volverlas a capturar en siguiente trimestre		
	4to. Trimestre	50.00	10	20	39.39	13	33	Meta Superada		
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se registraron proyectos durante el trimestre por que el municipio se encontraba en la fase de planeación durante el periodo de Captura en MIDS.		
	2do. Trimestre	50.00	2	4	50.00	3	6	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Proyectos de Planeación, Seguimiento y Evaluación Meta Alcanzada		
	3er. Trimestre	50.00	5	10	78.57	11	14	5 ENE 2024 Meta Alcanzada		
	4to. Trimestre	50.00	10	20	60.61	20	33	Meta Superada		

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones						
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	12252170.8	73513025.0	16.67	12252170.8	73513025.0	Meta Alcanzada				
	2do. Trimestre	41.67	30630427.1	73513025.0	41.67	30630427.1	73513025.0	Meta Alcanzada				
	3er. Trimestre	66.67	49008683.4	73513025.0	66.67	49008683.4	73513025.0	Meta Alcanzada				
	4to. Trimestre	100.00	73513025.0	73513025.0	100.00	73513025.0	73513025.0	Meta Alcanzada				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones						
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	73513025.0	73513025.0	98.52	72421436.5	73513025.0	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el 1er Trimestre 2024 conforme al Art. 17 de la LDF.				
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones						
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	8.07	5929040.0	73513025.0	8.07	5929040.0	73513025.0	Meta Alcanzada				
	2do. Trimestre	41.67	30630427.1	73513025.0	38.80	28524772.7	73513025.0	El recurso aprobado se encuentra en etapa de Adjudicación, por lo que durante el periodo de revisión aun no se ha reportado como comprometido y ejercido.				
	3er. Trimestre	66.67	49008683.4	73513025.0	49.84	36637526.8	73513025.0	El recurso aprobado se encuentra en etapa de Adjudicación, por lo que durante el periodo de revisión aun no se ha reportado como comprometido y ejercido.				
	4to. Trimestre	100.00	73513025.0	73513025.0	98.52	72421436.5	73513025.0	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el 1er Trimestre 2024 conforme al Art. 17 de la LDF.				
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones						
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.18	30630427.1	25960012.6	1.24	30630427.1	24709373.9	Existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos.				
	4to. Trimestre	1.67	73513025.0	43961644.4	1.85	73513025.0	39649325.0	Existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos.				
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones						
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador					
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	-6.94	146952920.5	157907733.4	7.38	169562821.1	157907733.4	SECRETARÍA DE BIENESTAR Consejo de Gobierno Evaluación, Seguimiento y Control Existió un incremento en las Participaciones para el Municipio contra lo planeado, Adicionalmente menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos.				

Entidad	Municipio	Programa	Registro	Ciclo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Dependiente	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenagado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SNCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Izucar de Matamoros	Programa presupuestario		2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS FEDERATIVOS)	Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios	33 FAS de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	Programa de Izucar de Matamoros	167504975	219703.72	Total del Programa Presupuestario		74716228	76171574.03	76171574.03	76171574.03	76171574.03	76171574.03	76171574.03	5631091.19	N/A			74716228		[*]Dependencia Ejecutora: Municipio de Izucar de Matamoros, Gobierno del Estado de Puebla, SECRETARÍA DE BIENESTAR, RECURSOS FINANCIEROS, 1,675,049.75 FINANZAS, 70,003.86 INTERESES GENERADOS, 1,405,045.89 REINTEGROS A TESORO, 239,702.47]]
Puebla	Izucar de Matamoros	Partida generica		2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS FEDERATIVOS)	Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios	33 FAS de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Izucar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	Edificación de la biblioteca	14719271.54	14719271.54	14719271.54	14719271.54	14719271.54	14719271.54	14719271.54	7457748.31	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELAS Y BIENES PUBLICOS (PARQUES, UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHAS)
Puebla	Izucar de Matamoros	Partida generica		2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS FEDERATIVOS)	Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios	33 FAS de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Izucar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	59075226.44	59075226.44	59075226.44	59075226.44	59075226.44	59075226.44	59075226.44	46375966.83	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	DEMANE, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y PAVIMENTOS CAPITAL
Puebla	Izucar de Matamoros	Partida generica		2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS FEDERATIVOS)	Aportaciones Federales para las Entidades y Municipios	33 FAS de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Izucar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	Otras construcciones de obra pensada	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	2377076.05	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	1,455,346.00 CONTENCIÓN, BARRIAS PERIMETRALES



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Conventual	Programa Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Izúcar de Matamoros	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros	727171.68	83143.16	113 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	73513025	74157053.5	74157053.5	74157053.5	74157053.5	7421436.4	7421436.4	67917476.4	5	5	5	N/A	73513025	[[Dependencia Ejecutora "Municipio de Izúcar de Matamoros", "Observación": "RENDIMIENTOS FINANCIEROS 727.171.68 FINANZAS 69.685.66 INTERESES GENERADOS 657.486.02 REINTEGROS A TESORO 83.143.16"]]
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	3306831.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	3675651.25	3675651.25	3675651.25	3675651.25	3675651.25	3675651.25	3675651.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	APORTACION AL CERESO		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	943840	943840	943840	943840	943840	943840	943840	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	PAGO DERECHOS CONAGUA CAPITAL 943.840.00 Y REND. 3.473.00		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	VIDEOVIGILANCIA Y RADIOS SEGURIDAD PUBLICA (PARTIDA CANCELADA)		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	7241534.56	7241534.56	7241534.56	7241534.56	7241534.56	7241534.56	7241534.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA (PARTIDA CANCELADA)		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1393176.65	1393176.65	1393176.65	1393176.65	1393176.65	1393176.65	1299709.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELAS Y BIENES PUBLICOS		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19861972.5	19861972.5	19861972.5	19861972.5	19861972.5	19861972.5	18483217.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	DRENAJE, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO, BACHO Y PAVIMENTOS		
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACION es ONES, SUBSIDIOS para Entidades y Municipios)	33 FORTAMUN 0005	0005	Sin Especificar	0005	Sin Especificar	Municipio de Izúcar de Matamoros			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de obras de comunicación	4455845.96	4455845.96	4455845.96	4455845.96	4455845.96	4455845.96		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	MAINTENIMIENTO CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS		



Secretaría de Bienestar
Gobierno de Puebla

OPERADO




Entidad	Municipio	Partida	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio	Programa Dependiente	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS FEDERATIVOS)	33	FORTAMUN 005		Municipio de Izúcar de Matamoros				2 - Gasto de inversión	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	10104647.3	10104647.3	10104647.3	10104647.3	9647785.56	9647785.56	9647785.56	9647785.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DESARROLLO DEL RIO, MUROS DE CONTENCIÓN, AREAS DE TEMPORAL, PUENTE ALCANTARILLA, AREAS DE RIEGO
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS FEDERATIVOS)	33	FORTAMUN 005		Municipio de Izúcar de Matamoros				1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	856842.35	856842.35	856842.35	856842.35	856842.35	856842.35	856842.35	856842.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	Izúcar de Matamoros	Partida genérica	2023 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS FEDERATIVOS)	33	FORTAMUN 005		Municipio de Izúcar de Matamoros				1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	21672682.8	22313238.3	22313238.3	22313238.3	22313238.3	22313238.3	22313238.3	22313238.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CHE PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAPITAL 21,672,682.86 Y REND. 640,555.52



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Funcionario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Sentido	Meta Programada	Justificación	Detalle	Realización	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	4	33- Aportaciones Federales para Entidades con y sin Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios Comunitarios	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatori a de otros proyectos registrados en la MIDS) / (proyecto al trimestre PRODIM, correspondientes a proyectos de Gastos materia y proyectos totales s registrados s en la MIDS al registrado trimestre s en la correspond MIDS diente)*1 00 ejecución durante el	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0	No se planearon proyectos para el trimestre	0	No se planearon proyectos para el trimestre	Otras causas	0	No se planearon proyectos durante el trimestre	100	Validado
2023	4	4	Puebla	4	33- Aportaciones Federales para Entidades con y sin Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios Comunitarios	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatori a de otros proyectos registrados en la MIDS) / (proyecto al trimestre PRODIM, correspondientes a proyectos de Gastos materia y proyectos totales s registrados s en la MIDS al registrado trimestre s en la correspond MIDS diente)*1 00 ejecución durante el	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	50	50	50	50	Mayor demanda de bienes y servicios	39.39394	Mayor demanda de bienes y servicios	78.79	Validado

2023	4	4	Puebla	4	33- Aportaciones Federales para Entidades con y sin Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terrestres del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios Comunitarios	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatori a de otros proyectos registrados en la MIDS) / (proyecto al trimestre PRODIM, correspondientes a proyectos de Gastos materia y proyectos totales s registrados s en la MIDS al registrado trimestre s en la correspond MIDS diente)*1 00 ejecución durante el	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Descendente	50	50	50	50	Mayor demanda de bienes y servicios	60.6006	Mayor demanda de bienes y servicios	82.5	Validado
------	---	---	--------	---	--	--	------	---	----------------------	--------------------------------------	------------------------	---	--------	--	---	---	-----------	------------	------------	----------	-------------	----	----	----	----	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realización o en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2023	4	4	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades con y sin Fideicomisos	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005 - FORTAM UN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera registrada por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la relación territorial con los recursos de la Ciudad de México	Del total de los ingresos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la relación territorial con los recursos de la Ciudad de México	Recursos	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.67221	1.67221	Menor demanda de bienes y servicios en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos	Existió menor demanda de bienes y servicios en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos	Existió menor demanda de bienes y servicios en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos	Existió menor demanda de bienes y servicios en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó en un inicio, por falta de interés de los usuarios para pagar sus impuestos	90.19	Validado
2023	4	4	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades con y sin Fideicomisos	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005 - FORTAM UN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio anual de Recursos de FORTAM UN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos	Del monto ejercido del FORTAM UN por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	Otras causas	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el primer	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el primer	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el primer	Quedaron los recursos comprometidos o devengados, existen Contratos que vencen durante el primer trimestre del 2024, y sus pagos respectivos se realizarán durante el primer	98.52	Validado
2023	4	4	Puebla	Izúcar de Matamoros	33 - Aportaciones Federales para Entidades con y sin Fideicomisos	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005 - FORTAM UN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	-6.93748	-6.93748	Otras causas	Existió un incremento en las Participaciones para el Municipio contra lo planeado. Además existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó	Existió un incremento en las Participaciones para el Municipio contra lo planeado. Además existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó	Existió un incremento en las Participaciones para el Municipio contra lo planeado. Además existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó	Existió un incremento en las Participaciones para el Municipio contra lo planeado. Además existió menor demanda en la recaudación local durante el periodo evaluado contra lo que se programó	-106.39	Validado



